

Najvyšší kontrolný úrad II.

Kontrola o výsledku kontroly na nájomné byty vo
vlastníctve miest a obcí a ich využitie

- Verejné obstarávanie na bytovku začiatkom roku 2010.

702 100,- Eur s DPH

- Nástup p. starostu Holičku

27. 12. 2010 (pondelok)

+ 4 dni

- Podpísanie zmluvy o výstavbe bytovky

31. 12. 2010 (piatok)

739 149,99 Eur s DPH

rozdiel = 37 146,99 Eur (1 119 090,22 Sk)

	Poslanci 2011	Uznesenie 2011	NKÚ
Verejn� obstar�vanie	-	-	702 100 Eur
Podpísan� zmluva	739 149,99 Eur	-	739 149,99 Eur
Dot�cia MVRR SR	147 827 Eur	-	149 730 Eur
Dot�cia MVRR SR	20%	20%	0
ŠFRB	554 353 Eur	560 695,65 Eur	560 695,65 Eur
ŠFRB	75%	80%	75,85%
Spolu�cast'	36 956 Eur	-	38 237,94 Eur
Spolu�cast'	5%	-	4,15%
�ver na tech. vybavenosť	-	38 237,94 Eur	-
Balk�ny	-	-	37 146,99 Eur

Ot zka  . 1: Bolo uznesenie  .13/2011 sfalšované? Ak  no, prečo?

Ot zka  . 2: Prečo nebolo poslancom ozn men  nav yšenie ceny oproti vys t' zenej?

Ot zka  . 3: Prečo poslancom neboli spom nan  balk ny a nav yšenie ceny na ne?

Navýšenie ceny o **37 146,99 Eur (1 119 090,22 Sk)**

Podľa vyjadrenia obce sa táto suma skladá z dvoch častí:

- 11 252 Eur
- 25 795 Eur

Suma 11 252 Eur je suma, ktorá vo vysúťaženej cene (702 100 Eur) tvorila **vlastné zdroje obce**. Takže, túto sumu obec započítala 2x (do sumy 702 100 Eur aj 739 149,99 Eur)

Otázka č. 4: Prečo suma 11 252 Eur bola započítaná 2x?

Otázka č. 5: Ako súvisia vlastné zdroje obce s balkónmi?

Navýšenie ceny o 37 146,99 Eur (1 119 090,22 Sk)

Podľa vyjadrenia obce sa táto suma skladá z dvoch častí:

- 11 252 Eur
- 25 795 Eur

Suma 25 795 Eur je suma, ktorá je rozdiel zmeny dotácie MVRR SR z 25% na 20%. Navýšili sme cenu stavby o zmenšenú dotáciu.

**Otázka č. 6: Prečo o sumu 25 795 Eur bola navýšená cena bytovky?
Zníženie sumy dotácie nám predraží celkovú cenu stavby?**

**Otázka č. 7: Nepredražili sme bytovku o sumu o ktorú mali byť
navýšené vnútorné zdroje obce na výstavbu?**

**Otázka č. 8: Čo sa urobilo (aké práce) na bytovke navyše, za 37
146,99 Eur, oproti pôvodnej cene?**

Ďakujem za odpovede.