

Názov materiálu:

Informatívna správa o príprave a realizácii projektov

Materiál obsahuje:

13. Informatívna správa o príprave a realizácii projektov

- A. Informatívna správa o príprave a realizácii projektov
Návrh na uznesenie***
- B. Spolufinancovanie projektu elektromobil
Návrh na uznesenie
Dôvodová správa***
- C. Spolufinancovanie projektu elektrickej nabíjacej stanice
Návrh na uznesenie
Dôvodová správa***

***Predkladá: Ing. Branislav Bíro
projektový manažér***

***Vypracoval: Ing. Branislav Bíro
projektový manažér***

NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 12.09.2019 prerokovalo

a

berie na vedomie




Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov.

Informatívna správa o príprave a realizácii projektov k 12.09.2019

1) MONITOROVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

	Pracovný názov projektu	Výzva	Hlavný zdroj financovania	Informácie o projekte	Predpokladaný rozpočet pred VO v €	Rozpočet po VO v €	Celkové náklady v €	Aktuálne informácie a najbližšie aktivity	Časový rámec projektu	Poznámka
1.	Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Sereď	Výzva vyhlásená 14.07.2008 OPŽP-PO4-08-2	Európska únia	Ukončené monitorovacie obdobie	195 865,49	168 739,83	168 647,93	Platnosť zmluvy o NFP podľa čl.6 ods. 10 do 31.12.2021	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.10.2016	
2.	Zateplenie Základnej školy J.A.Komenského Sereď	Výzva vyhlásená z OP ROP-1.1-2008/01	Európska únia	Ukončené monitorovacie obdobie	1 018 109,51	974 496,20	935 710,47	Platnosť zmluvy o NFP podľa čl.10 VZP do 31.08.2020	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.08.2015	
3.	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ - Fándlyho, Sereď	Výzva vyhlásená z OP ROP-1.1-2009/01	Európska únia	Ukončené monitorovacie obdobie	1 286 330,39	864 595,64	835 353,47	Platnosť zmluvy o NFP podľa čl.10 VZP do 31.08.2020	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov od ukončenia aktivít projektu do 28.02.2017	
4.	Rekonštrukcia a revitalizácia Námestia slobody Sereď	Výzva OP MVaRR ROP-4.1a-2009/01	Európska únia	Ukončené monitorovacie obdobie	1 332 436,01	965 594,01	956 470,51	Platnosť zmluvy o NFP podľa čl.10 VZP do 31.08.2020	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.03.2018	
5.	Umenie bez hraníc (obnova amfiteátra)	OP cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013, kód výzvy OPSRCR/2013/05	Európska únia	Projekt bol podaný mestom Tišov CZ 31.10.2014, celkové sumy 178 947,01 eur	210 525,90	146 327,05		Príprava kultúrno-spoločenského programu s mestom Tišov CZ v termíne 12.9. - 13.9.2019	Príprava nového programu na rok 2019 s partnerským mestom Tišov (CZ)	NMS za obdobie 1.1.2021 – 31.5.2021 – Posledná Následnú monitorovacia správa bude predložená najneskôr 90 dní pred ukončením platnosti zmluvy o poskytnutí FP t.j. najneskôr do 30.03.2021
6.	Modernizácia interiérového vybavenia kina Nova (výmena sedačiek)	Výzva Audiovizuálny fond SR 2014		Projekt podporený AVF sumou 25 000,- eur	60 000,00	55 150,00	55 150,00	Monitorovanie výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	
7.	Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Komenského "A" v Sereďi	Výzva OPKZP-PO4-SC431-2015-6	Európska únia	Cieľom je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy, výška schv.NFP 264 075,48 eur, opr.výdavky 277 974,19 eur, 5% spolufinancovanie 13 898,71 eur, výška neopr.výd. resp. spolufinancovania 96 706,66 eur	374 680,84	287 775,37	stavbné práce	Príprava podkladov k následnej monitorovacej správe projektu, termín 17.01.2020	Ukončenie stavebných prác v roku 2018, monitorovacia fáza projektu	Poradové číslo NMS: 4, Termín monitorovania: 17.12.2019, Najneskorší dátum predloženia: 17.1.2020, Typ monitorovacej správy: Následná
8.	Rozšírenie triedeného zberu v meste Sereď	Výzva OPKZP-PO1-SC111-2016-10	Európska únia	Cieľom projektu je zvyšovať a separovaný zber biologicky rozložiteľného odpadu, výška schv. NFP 368 903,66 eur, celkové OV 388 319,64 eur, spolufinancovanie 19 415,98 eur	388 319,64	363 699,60	363 699,60 BRO technika, 8 892,00 PM, 420,00 publicita, spolu 373 011,60 eur	Schválenie administratívno finančnej kontroly ŽoP č.310011B5435001, doručenie 29.05.2019	Ukončenie nákupu techniky v roku 2018, monitorovacia fáza projektu	Poradové číslo NMS: 4, Termín monitorovania: 20.6.2020, Najneskorší dátum predloženia: 20.7.2020 Typ monitorovacej správy: Následná
9.	Rekonštrukcia kina NOVA – chladenie	Audiovizuálny fond SR Európa Cinemas OPRAVNENÉ VÝDAJE VYNAKLADANÉ SPAT DO KINA ZA PROJEKTY NÁŠTEVNOSTI KINA		Projekt podporený sumou 11 042 eur 2016-2017 celkom projekt 19 200 eur (rozdelený na dve fázy ročne 9 600)		účasť mesta cez DK Sereď 235,82 eur	19 178,82 eur (2016+2017)	Zrealizované dve fázy, chladenie funkčné v prevádzke	Dokončené, dotácie prijaté	
10.	Modernizácia interiérového vybavenia kina Nova II (výmena sedačiek dokončenie)	Výzva Audiovizuálny fond SR 2016		Projekt podporený sumou 16 500 eur	34 674,00	16 674 eur spolufinancovanie	33 174 eur investičná časť, a 1 500,00 eur bežné výdavky	Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	
11.	Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby	Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny	Európska únia	Projekt zvýši dostupnosť služieb pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov, zároveň podporí ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunitne, znižuje dopyt po inštitucionálnej starostlivosti.	Refundácia nákladov mesta Sereď za výkon opatrovateľskej služby v domácnostiach klientov pre 23 opatrovateliek	Refundácia nákladov na 1 opatrovateľku vo výške 507,00 eur/mesačne		Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 10 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.07.2028	Projekt ukončený	




2) REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ


12.	Podpora opatrovateľskej služby v meste Sereď	Výzva s kódom: OP EZ DOP 2018/4.2.1/01		OP Ľudské zdroje, Prírodné zdroje, Investičná priorita: 4.2. Prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu, Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť	Žiadosť o NFP 489 060,00			Zaslanie žiadosti o platbu č. 6 príprava podkladov k žiadosti o platbu č.7	Predpokladaná realizácia projektu od 01/2019 do 02/2021	
13.	Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Sereďi	Výzva OPKZP-PO4-SC431-2017-19		Zníženie energetickej náročnosti hlavnej budovy Mestského úradu (budova adacia miestnosť), celková požadovaná výška NFP 395 400 eur, z toho 20 % z rozpočtu mesta	438 535,86	357 561,74 stavebné práce	357 561,74 O.V. stavebné práce, 4 930,00 PM, spolu 362 491,74 eur	Realizácia stavebných prác v rámci projektu, zaslanie ŽoP č.2, zaslanie Dodatku č.2 k ZoD ex-ante kontrola	Plán realizácie projektu v roku 04/2019 až 10/2019 (časť: stavebné práce)	Súčasťou stavebných prác na projekte je aj realizácia novej elektroinštalácie, sedačiek a podlahy
14.	Rozšírenie Materskej školy D.Štúra v Sereďi	Výzva IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1		Výzva na výstavbu, rozšírenie a opravu a areolov, rozšírenie a opravu a zvyšovanie energetickej náročnosti materských škôl, požiarne bezpečnosť	345 083,94	292 187,05 stavebné práce	247 058,50 O.V. stavebné práce, 4 600,00 S.D., 27 865,90 zariadenia kuch., 17 124,90 MT vyb., 18,00 plagát, spolu 296 667,30 eur	Verejné obstarávanie stavebných prác ukončené, zaslanie dokumentácie na ex-ante kontrolu	Plán realizácie projektu v roku 2019-2020	Spolufinancovanie projektu v sume 17 089,79 eur













3) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

15.	Zariadenie a vybavenie odborných učební	Výzva IROP-PO2-SC 222-PZ-2016-2		Výzva na predkladanie projektov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia učební, školských knižnice, odborných učební, iného druhu v základných školách, výška NFP 5,09 eur, spolufinancovanie 3 402,37 eur	68 047,46			Schválenie rozhodnutia o schválení NFP vo výške 63 437,95 EUR, zaslanie dokumentácie k podpisu zmluvy, príprava procesu VO	Predpoklad realizácie projektu v roku 2019 - 2020	
16.	Záchrana sereďského kaštieľa	Výzva v rámci programu Obnovme si svoj dom, podprogram 1.6 Komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy		Žiadosť o dotáciu na súvislosti s výmenou strechy nad kaštieľa a časťou južného krídla kaštieľa a iné práce na južnom krídle kaštieľa, max. výška dotácie 950 000,00 eur	1 130 253,37			Zaslanie projektovej žiadosti o dotáciu na Ministerstvo kultúry SR dňa 07.03.2019	Predpoklad realizácie projektu v roku 2019-2020	
17.	Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Sereďi	Výzva IROP-PO4-SC431-2017-16		Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových opatrení znečistenia ovzdušia a hluku.	251 902,44			Projekt sa od termínu 02.11.2017 nachádza v stave: zásobník projektov		
18.	Modernizácia vybavenia kina NOVA III	Výzva Audiovizuálny fond SR 2019		Projekt revitalizácie kina, ktorý zlepší ekonomické, ekologické a estetické časti prevádzky. Výmena sietových bezdrôtových laserov s 30 000 hodín životnosti, výmena 500 hodín aktuálnej lampovej a výmena plátna z dôvodu zachovania 3D projekcií	69 000,00			Podporená žiadosť sumou 22 000 eur z AVF. Mesto Sereď 47 000 eur.	Realizácia projektu v roku 2019, bez podstatnej odstavky kina behom 1-2 dní. Zmluvy na dotáciu podpísané, príprava VO.	
19.	Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď	OP Kvalita životného prostredia, ŠC 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území		Názov projektu: Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď, kód projektu: NFP310040X184, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2018-39, predpokladané celkové náklady na projekt 26 000 eur, spolufinancovanie 1 300 eur	26 000,00			Žiadosť o NFP podaná 25.06.2019	Predpoklad realizácie projektu v roku 2019-2020	

4) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV FONDŮV, GRANTŮV, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU ALEBO MESTA SEREĎ

20.	Zníženie znečisťujúcich látok z dopravy formou prevádzky elektromobilu	Výzva Environmentálneho fondu Činnosť J1		Projekt je zameraný na zníženie znečisťujúcich látok z dopravy formou prevádzky elektromobilu pre typ žiadateľa - mesto/mestský úrad				Schválená žiadosť o dotáciu EF, zrealizované VO, príprava dokladov k žiadosti o dotáciu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2019	
21.	Vybudovanie novej verejnej prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily v meste Sereď	Výzva na poskytnutie dotácie na podporu budovania verejnej prístupnej elektronickej nabíjacej stanice KÓD: 18409/2019-4210-36886		Projekt zameraný na budovanie novej verejnej prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily v meste Sereď, lokalita umiestnenia nabíjacej stanice - parkovisko na Námestí slobody, spolufinancovanie 3 867,59 eur s DPH	8 867,56			Príprava projektovej žiadosti a projektovej dokumentácie vrátane rozpočtov	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020	
22.	Riešenie bezpečnosti cestnej premávky na priechodoch pre chodcov v meste Sereď - II.etapa	Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky		Dopravnobezpečnostné opatrenia na priechode pre chodcov na ul.M.R.Štefánika pri mestskom múzeu resp. MÚ a kostole Sv.J.Krstiteľa				Zaslanie projektovej žiadosti 21.05.2019, projekt je v štádiu hodnotenia MV SR	Predpoklad realizácie projektu v roku 2019-2020	

23.	Projektová dokumentácia k výzve na predkladanie žiadostí o projekt podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre Granty EHP 2014 – 2021 SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Výzva je vyhlásená		Projektová dokumentácia časti západného I zemia južnej Seredi, predpokladaná hodnotná projektovej dokumentácie 42 618,80 eur s DPH				Príprava podkladov k žiadosti o dotáciu zo zdrojov EHP	Predpoklad realizácie projektu v roku 2019-2022	Granty EHP 2014-2021, výzva CLT01 na predkladanie žiadostí o projekt na podporu obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva
24.	Oprava a modernizácia budovy kaštieľa v Seredi, LV č.591	Dotácia Ministerstva financií SR		Žiadosť o dotáciu v pôsobnosti Ministerstva financií SR na jednu :  kaštieľa v Seredi 13				Zadanie vypracovania statického posudku nosných konštrukcií kaštieľa v Seredi		Príprava žiadosti o pretransformovanie dotácie MF SR z kapitálových výdavkov na bežné výdavky
25.	Vybudovanie nového tenisového areálu v objekte byv. záhradníctva	Výzva nie je vyhlásená		Vybudovanie tenisového areálu financované zo zdrojov mesta Seredi a Tenisového klubu Seredi				Projekt je v štádiu vyjadrovania		
26.	Modernizácia technického vybavenia kamerového systému v meste Seredi	Výzva Rady vlády Slovenskej republiky		Doplnenie a modernizácia kamerového systému v roku 2019, spolufinancovanie projektu 11 849,74 eur s DPH	59 244,74			Zaslanie projektovej žiadosti 01.03.2019	Predpoklad realizácie projektu v roku 2019	
27.	Rekonštrukcia vzdušného vedenia na ul. Trnavská a Poľná	Zdroj financovania Mesto Seredi		Rekonštrukcia vzdušného vedenia na ul. Trnavská a Poľná	19 000,00	18 875,22	18 875,22	Práce na projekte boli ukončené		
28.	Oprava chodníkov a terénne práce na MŠ Komenského	Zdroj financovania Mesto Seredi		Opravy miestnych komunikácií v meste Seredi	24 000,00	23 918,67	23 918,67	Práce na projekte boli ukončené		
29.	Stavebné úpravy a výmena okien ŠZŠ Fándlyho Seredi	Zdroj financovania Mesto Seredi		Stavebné úpravy na zariadení škôl v meste Seredi	44 000,00	41 880,00	41 880,00	Práce na projekte boli ukončené		
30.	Havarijná oprava strechy ZŠ Komenského B	Zdroj financovania Mesto Seredi		Havarijná oprava strechy ZŠ Komenského B	22221,55 s DPH			Práce na projekte boli ukončené		
31.	Rekonštrukcia podlahy vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Seredi	Zdroj financovania Mesto Seredi		Inštalácia vinylovej podlahy vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Seredi	9000,00 s DPH			Projekt v realizácii		
32.	Výmena a oprava čalúnenia na sedačkách vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Seredi	Zdroj financovania Mesto Seredi		Výmena a oprava čalúnenia na sedačkách vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Seredi	6450,00 s DPH			Projekt v realizácii		
33.	Urnová stena	Financované v spolupráci so správkou cintorína Editou Kašíkovou		Vybudovanie urnovej steny s 30 ks urnami	4 500,00			Začiatok realizácie prác 08/2019	Predpoklad realizácie projektu v roku 2019	
34.	Energetika - potrubie a OST	Zdroj financovania Energetika Seredi + SIEA	dotácia od SIEA 2 397 806 €	prepojenie tepelných centráln K4 a K9 na centrálnu K3	2 820 943,00	2 222 222,00		19.3.2019 odovzdané stavenisko a zahájenie prác	9-10/2019 úprava terénu a náhradná výsadba	


35.	ŠKF štadión	SFZ + ŠKF + mesto		 <p>Cieľ projektu: vybudovanie a modernizácia štadióna spĺňajúceho požiadavky na 1.-3.ligu</p>	3 500 000,00			Stav prípravy a realizácie projektu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2019-2021	
36.	Obradová miestnosť Mestského úradu v Sereďi	Zdroj financovania Mesto Sereď		 <p>Cieľ projektu: vybrúsenie a lakovanie parkiet, vyspravenie stien, maľovka, koberec, pódium</p>	6 000,00		5817,80 s DPH	Práce na projekte boli ukončené		
37.	Nákup ihriskových prvkov	Zdroj financovania Mesto Sereď		 <p>doplnenie ihriskových prvkov existujúcich detských ihriskách</p>	5 496,00		5 496,00	Práce na projekte boli ukončené		
38.	Tranpolíny Zámocký park	Zdroj financovania Mesto Sereď		 <p>rozšírenie ponuky voľnočasových aktivít pre najmladšie deti</p>	Predpokladaný rozpočet			Stav prípravy a realizácie projektu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020	
39.	Úprava plôch v priestoroch Camping	Zdroj financovania Mesto Sereď		 <p>rozšírenie ponuky voľnočasových aktivít</p>	Predpokladaný rozpočet			Práce na projekte boli ukončené		
40.	Noclaháreň a poradenská miestnosť: Trnavská	Zdroj financovania Mesto Sereď		 <p>zvýšenie kvality poskytnutých služieb pre sociálne odkázaných občanov</p>	Predpokladaný rozpočet			Stav prípravy a realizácie projektu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2019-2020	
41.	Oddychová zóna Mlynárska s trhoviskom a parkovaním	Zdroj financovania Mesto Sereď		 <p>Celkové predpokladané náklady na projekt pr. 217 000,00</p>	217 000,00			Projekt v procese prípravy, realizácia PD	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020-2021	
42.	Modernizácia miestneho rozhlasu v meste Sereď	Zdroj financovania Mesto Sereď		 <p>Celkové rozpočtové náklady na projekt sú 45 000,00 €</p>	45 000,00			Projekt bol podaný	Predpoklad realizácie projektu v roku 2019	
43.	Miestnosť pre poradenstvo, noclaháreň - ZÍP budova	Zdroj financovania Mesto Sereď		 <p>rekonštrukcia suterénu, interiér</p>	117 477,11			Príprava II.etapy - zateplenie, výmena ok. otvorov a rekonštrukcia suterénu	I.etapa projektu zrealizovaná	Rekonštrukcia suterénu bez zateplenia
44.	Prestavba areálu ZŠ Garbiarska na nájomné byty	zdroj - nájomca na 50 rokov LRL Profitech		 <p>prestavba objektu ZŠ Garbiarska na nájomné byty - 27, kancelársky, ry, fitness, zariadenie pre 30 seniorov</p>				Projekt je v réžii víťaza OVS. Práce prebiehajú od 15.1.2018	Predpoklad realizácie projektu v roku 2019/2020	
45.	Havarijný stav základov ZŠ J.A.Komenského Sereď, Budova A	Zdroj financovania Mesto Sereď		 <p>v roku 2014 žiadosť na MŠVVaŠ SR – celková suma 68 000 € finančne nepridelené realizovaná I. Etapa z toho v celkovej sume 20 524 €</p>	68 000,00	27 958,86		Aktualizovaná a zaslaná žiadosť o dotáciu 15.7.2019 - II.etapa	Pokračovanie realizácie po pridelení FP zo ŠR	
46.	Havarijný stav toalety ZŠ J.A.Komenského Sereď Budova B	Zdroj financovania Mesto Sereď		 <p>v roku 2014 žiadosť na MŠVVaŠ SR – celková suma 111.000 € v 12/2014 pridelené 23 700 € - realizovaná I. etapa práce ukončené</p>	111 000,00	23 700,00		Dokončená I.etapa v 2/2015	Pokračovanie realizácie po pridelení FP zo ŠR	

47.	Sereď v pohybe	Výzva VUC TT		Realizácia pohybových aktivít občanov mesta Sereď a okolia, schválená dotácia 1000,00 eur	8 150,00			Zaslanie dotačnej zmluvy na VUC TT, aktivity 09/2019	Realizácie projektu v roku 2019	
48.	Sereď žije históriou	Výzva VUC TT		Projekt zameraný na kultúrno-historické aktivity pri príležitosti 30. výročia nežnej revolúcie, schválená dotácia 800,00 eur	2 600,00			Zaslanie dotačnej zmluvy na VUC TT, aktivity 11/2019	Realizácie projektu v roku 2019	
49.	Rekonštrukcia elektroinštalácie telocvične ZŠ J.A.Komenského	Výzva Ministerstva školstva Slovenskej republiky		Rozpočítané celkové náklady 26 872,69 eur, spolufinancovanie 3 506,00 eur	26 872,69			Práce na projekte boli ukončené, príprava zúčtovania	Realizácie projektu v roku 2019	
50.	Havária kanalizačného potrubia v Dennom centre Sereď	Zdroj financovania Mesto Sereď		havária kanaliz. potrubia, prepád potrubia na dvoch miestach, pred a pod budovou	odhadované náklady v sume 10 000		9 996,00	Práce na projekte boli ukončené		
51.	Havária na byte na ul.Čepenskej	Zdroj financovania Mesto Sereď		zatekanie do bytu na Čepenskej ulici	odhadované náklady v sume 1 000		629,60	Práce na projekte boli ukončené		
52.	Oprava vstupných dverí MŠ D.Štúra	Zdroj financovania Mesto Sereď		Oprava dvier na budove B	1 000,00		957,37	Práce na projekte boli ukončené		
53.	Nákup materiálo-technického vybavenia MŠ D.Štúra	Zdroj financovania Mesto Sereď		Nákup stolov a stoličiek	5 000,00			Realizácia projektu, predpoklad ukončenia 09/2019		
54.	ŠJ pri ZŠ J.Fándlyho	Zdroj financovania Mesto Sereď		MTZ školskej jedálne	celkom: 34 500 BV: 13 500,00 KV: 21 000,00		20 961,94 KV, 12 083,84 BV	Práce na projekte boli ukončené		
55.	ŠJ pri ZŠ J.A.Komenského	Zdroj financovania Mesto Sereď		MTZ školské jedálne	celkom: 47 301 BV: 11 165 KV: 36 141		35 550,36 KV	Použitie BV do 09/2019		
56.	Havária vodovodných potrubí na ZŠ J.A.Komenského	Zdroj financovania Mesto Sereď		Odstánenie hav. potrubia medzi budovou ZŠ KOM školy a telocvičňou	10 170,00			Práce na projekte boli ukončené		
57.	Rekonštrukcia elektroinštalácie MŠ Murgašova	Zdroj financovania Mesto Sereď		Príprava projektu elektroinštaláciou				Vyhotovenie PD, predpokladané náklady 31 000,00 elektroinštalácia, 10 000,00 malovka	Predpoklad realizácie projektu v roku 2019, stavebné práce v roku 2020	
58.	Rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ Fándlyho	Zdroj financovania Úrad vlády SR + Mesto Sereď		Nové tartanové ihrisko na ZŠ J.Fándlyho v Sereďi, predpokladané celkové náklady na projekt 137 720,00 eur, predpokladané dofinancovanie projektom 20,00 eur s DPH, schválená dotácia 10,000 eur	137 720,00			Projekt bol schválený ÚVSR, dňa 19.6.2019 MsZ neschválilo realizáciu projektu		

59.	Škôlkárska olympiáda 2019	Zdroj financovania Úrad vlády SR + Mesto Sereď		Nákup športových pomôcok, celkové FP v Podprograme č.4 ÚV SR v sume 5 426,00 eur, schválená dotácia 4 000,00 eur, spolufinancovanie 400,00 eur	4 400,00			Príprava procesu VO	
60.	Rekonštrukcia koncertnej sály ZUŠ J.F.Kvetoňa	Výzva nie je vyhlásená		Príprava PD rekonštrukcie	28 000,00			Príprava PD a rozpočtu projektu	Predpoklad realizácie projektu 2020-2021
61.	Úprava interiéru ZŠ J.A.Komenského	Výzva nie je vyhlásená		Úprava vstupného priestoru budovy B, prestavba triedy	15 000,00		5 715,00	Ukončená I.etapa, pokračovanie v realizácii prác na II.etape	
62.	Havária strechy MŠ D.Štúra - Pažitná	Výzva nie je vyhlásená		Odstánenie havarijného stavu strechy elokovaného pracoviska Pažitná	1 066,00			Práce na projekte boli ukončené	
63.	Multisenzorická miestnosť ZŠ J.Fándlyho	Rozvojové projekty MŠ VVŠ SR		Vytvorenie relaxačného priestoru pre deti so špeciálnymi potrebami, výberového vybavenia učebnice, učebných pomôcok, celkové náklady 8400,00 eur, požadovaná dotácia 8000,00 eur	8 400,00			Projekt nebol podporený	
64.	Výmena fólie bazéna na ZŠ J.Fándlyho	Výzva nie je vyhlásená		Odstánenie zatekania bazéna výmer	27 748,20		27 748,20	Práce na projekte boli ukončené, odstránenie hav. stavu HúV pred bazénom	
65.	Materiálno-technické vybavenie ŠJ MŠ Murgašova	Výzva nie je vyhlásená		Nákup mat.-tech. vybavenia školskej jedálne 8450,00 eur	8 450,00		8 289,85	Práce na projekte boli ukončené	Predpoklad realizácie v roku 2019
66.	Zakúpenie basketbalových košov	Výzva nie je vyhlásená		Nákup basketbalových košov	14 000,00			Príprava prieskumu trhu	Predpoklad realizácie v roku 2019

5) PROJEKTY FINANCOVANÉ A PODPorenÉ CEZ MIMOVládNE GRANTY A DOTÁCIE SPOLUFINANCOVANÉ MESTOM SEREĎ

67.	Myslíme logicky - žijeme ekologicky	Grant z nadácie VW Slovensko		Grant z nadácie VW Slovensko v sume 1000,00 € spolufinancovanie 500,00 € celkové náklady 1500,00 eur v rámci projektu s názvom „Myslíme logicky - žijeme ekologicky“	1 500,00			Ukončenie projektu do 31.12.2019	
68.	Detské ihrisko "Žihadielko"	Výzva spoločnosti LIDL		Vybudovanie nového detského ihriska v meste Sereď				Projekt nebol v hlasovaní podporený.	
69.	Rekonštrukcia DI na sídlišku Garbiarska	COOP JEDNOTA		doplnenie a modernizácia hracích prvkov	5 640,00			Projekt nebol vyhlasovateľom grantu podporený	
70.	Nákup zberných nádob v tvare zvierat na DI	COOP JEDNOTA		nákup a umiestnenie zberných nádob v tvare zvierat	5 000,00			Projekt nebol vyhlasovateľom grantu podporený	

71.	Skrášlenie priesotru, v ktorom žijeme	COOP JEDNOTA		nákup pyramídy substancia	 TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	eminy.	3 840,00			Projekt nebol vyhlasovateľom grantu podporený	
-----	--	--------------	--	------------------------------	---	--------	----------	--	--	---	--

6) PROJEKTY FINANCOVANÉ EÚ, ŠR ALEBO PRIJÍMATEĽOM, KTORÉ SÚ PODPOROVANÉ MESTOM SEREĎ

Spracoval: Ing. Branislav Břiro, projektový manažér

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 12.09.2019 prerokovalo a

s c h v a ľ u j e:

- a) zabezpečenie realizácie schváleného projektu **„Zníženie znečisťujúcich látok z dopravy formou prevádzky nového elektromobilu“** v súlade s podmienkami dotácie v rámci výzvy Environmentálneho fondu na poskytnutie podpory formou dotácie na činnosť J1: Podpora elektromobility v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa uvedený zákon vykonáva,
- b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizácie projektu vo výške 22 950,00 eur.

Dôvodová správa

V roku 2019 vyhlásil Environmentálny fond výzvu na poskytnutie podporu formou dotácie na činnosť J1: Podpora elektromobility v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa uvedený zákon vykonáva (ďalej „výzva“).

Výzva jasne definovala skupiny žiadateľov, ktoré mohli požiadať o dotáciu v rámci činnosti J1: Podpora elektromobility, spôsob a lehoty predkladania žiadostí o podporu formou dotácie. Každý žiadateľ, ktorý žiadal o podporu formou dotácie, v rámci uvedenej činnosti J1, bol mimo poskytnutej podpory povinný zabezpečiť spolufinancovanie - iné zdroje (napr. vlastné) vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených nákladov projektu/časti projektu.

Mesto Sered' (ako oprávnený žiadateľ) dňa 16.04.2019 podalo projektovú žiadosť o dotáciu s názvom **“Zníženie znečisťujúcich látok z dopravy formou prevádzky elektromobilu“**, ktorá bola určená na zakúpenie nového elektromobilu v rámci podmienok z hore uvedenej výzvy.

Dňa 26.7.2019 bola mestu Sered' z Environmentálneho fondu doručená písomná informácia o schválení projektovej žiadosti o dotáciu v sume **10 000,00 EUR** (príloha - rozhodnutie ministra životného prostredia SR č.140727/J1-11/19). Celkové náklady na nákup nového elektromobilu sú vo výške 32 950,00 eur s DPH.

Hlavné dôvody a ciele schváleného projektu mesta Sered', ktoré vyplývajú zo stratégie rozvoja elektromobility v Slovenskej republike a EÚ.

Automobilový priemysel v posledných rokoch prechádza prelomovým obdobím v súvislosti s pripravovanou priemyselnou politikou EÚ, ktorej cieľom je prejsť na zelené, obehové a nízkouhlíkové hospodárstvo, znižovať emisie z dopravy a zvyšovať podiel priemyselnej výroby na celkovom hospodárstve krajín EÚ. Zároveň čelí novým výzvam ako sú digitalizácia, elektromobilita a využívanie ďalších alternatívnych palív. Ministerstvo hospodárstva SR vníma stále silnejúci trend a preferencie spotrebiteľov inklinujúce k postupnému presunu od využívania a spotreby tradičných fosílnych palív k alternatívnym a udržateľným zdrojom energie. Tento trend sa čoraz výraznejšie prejavuje aj v oblasti dopravy, preto je nevyhnutné, aby plánovanie národných, ale aj nadnárodných iniciatív, výskumu a investícií zohľadňovalo aktuálne a budúce potreby v tejto oblasti. Jedným z najvýraznejších trendov a smerovaní v oblasti dopravy a mobility v Európe, je stále rastúci záujem o trend elektromobility. Cieľom zvýšeného zastúpenia elektrických vozidiel v systéme dopravy je prechod na nízkoemisné a bezemisné formy dopravy, čo predstavuje trend strategicky definovaný aj na úrovni Európskej komisie a je súčasťou nízkouhlíkového hospodárstva. Doprava je v súčasnosti zodpovedná za štvrtinu emisií skleníkových plynov a je dominantným znečisťovateľom najmä v mestských aglomeráciách. Samotná cestná doprava, v ktorej sa elektromobilita má presadiť najviac, je zodpovedná za 70 % emisií skleníkových plynov v sektore dopravy

Zdroj:

<https://www.sario.sk/sites/default/files/files/Ak%C4%8Dn%C3%BD%20pl%C3%A1n%20rozvoja%20elektromobility%20v%20SR.pdf>

Kľúčovou prioritou Európskej únie je zabrániť nebezpečnej zmene klímy. Európa intenzívne pracuje na podstatnom znížení svojich emisií skleníkových plynov a zároveň nabáda ostatné krajiny a regióny, aby urobili to isté.

Kľúčové ciele EÚ na rok 2020

- **znižiť emisie skleníkových plynov** v porovnaní s rokom 1990 o 20 %,
- **zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov** na celkovej spotrebe energie na 20 %,
- **zvýšiť energetickú efektívnosť** o 20 %,

Kľúčové ciele EÚ na rok 2030

- **znižiť emisie skleníkových plynov** v porovnaní s rokom 1990 aspoň o 40 %,
- **zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov** na celkovej spotrebe energie aspoň na 27 %,
- **zvýšiť energetickú efektívnosť** aspoň o 27 %.

Dlhodobý cieľ

V rámci úsilia, ktoré sa vyžaduje od skupiny rozvinutých krajín, chce EÚ do roku 2050 znížiť svoje emisie o 80 až 95 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990.

Transformácia Európy na vysoko energeticky účinné a nízkouhlíkové hospodárstvo podporí ekonomiku, nové pracovné miesta a posilní konkurencieschopnosť Európy.

Opatrenia na plnenie cieľov v oblasti klímy

EÚ sa snaží o dosiahnutie svojich cieľov v oblasti klímy kombinovaním finančnej podpory a regulácie.

Finančná podpora

- Na ochranu klímy by sa malo z rozpočtu EÚ na roky 2014 – 2020 vyčleniť minimálne 20 %, teda až 180 miliárd EUR. Táto suma dopĺňa financovanie z jednotlivých krajín EÚ.
- EÚ financuje nízkouhlíkové energetické demonštračné projekty z predaja emisných certifikátov. Tie zahŕňajú technológie na zachytávanie oxidu uhličitého z elektrární a ďalších priemyselných zariadení a jeho skladovanie v zemi, tzv. zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého (CCS).

Regulácia

- Systém EÚ na obchodovanie s emisnými kvótami je najlacnejší spôsob znižovania emisií skleníkových plynov z priemyslu.
- Krajiny EÚ musia podporovať zdroje energie z obnoviteľných zdrojov, ako sú vietor, slnko a biomasa, aby dosiahli ciele týkajúce sa jej podielu na celkovej spotrebe energie.
- Štáty musia znižovať spotrebu energie svojich budov a priemysel musí zlepšiť energetickú účinnosť veľkého množstva zariadení a domácich spotrebičov.
- Výrobcovia automobilov musia znížiť emisie CO₂ z nových automobilov a dodávok.

Prispôsobenie sa zmenám klímy

Európska komisia prijala stratégiu EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy a žiada, aby všetky členské štáty do roku 2017 prijali národné plány na riešenie nevyhnutných dosahov zmeny klímy. Mnohé z nich už vypracovali stratégie pre adaptáciu.

Tieto stratégie zahŕňajú opatrenia, ako napríklad:

- používanie menšieho množstva vody,
- prispôsobenie právnych predpisov týkajúcich sa budov,
- budovanie protipovodňových bariér,
- vývoj plodín, ktoré lepšie znášajú ťažké podmienky v období sucha.

Udržať globálne otepľovanie pod 2°C

Globálne otepľovanie musíme **udržať pod úrovňou 2°C** v porovnaní s priemernou teplotou v predindustriálnom období, aby sme zabránili najhorším vplyvom zmeny klímy a prípadným katastrofálnym zmenám v globálnom prostredí.

V roku 1992 sa na tom dohodli takmer všetky krajiny sveta, keď uzavreli Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC).

Ak chceme dosiahnuť tento cieľ, musíme **zastaviť rast emisií skleníkových plynov do roku 2020** a do roku 2050 znížiť ich emisie o 60 % v porovnaní s hodnotami v roku 2010.

Najnovšie vedecké dôkazy naznačujú, že ak sa neprijmú žiadne alebo sa prijmú len minimálne opatrenia na zníženie celosvetových emisií, do konca tohto storočia globálne otepľovanie pravdepodobne presiahne 2°C a môže dosiahnuť až 5 °C.

Medzinárodné činnosti

EÚ je súčasťou novej globálnej dohody o klíme, ktorá bola uzavretá v roku 2015 a ktorá sa má začať uplatňovať od roku 2020.

EÚ sa zaviazala pristúpiť k druhej fáze kjótskeho protokolu prebiehajúcej v období rokov 2013 – 2020.

EÚ ako najväčší celosvetový darca rozvojovej pomoci takisto poskytuje významné finančné prostriedky na riešenie zmeny klímy.

Zdroj: https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_sk

Príloha: Rozhodnutie ministra životného prostredia SR č.140727/J1-11/19 o schválení dotácie



MINISTER
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
LÁSZLÓ SÓLYMOS

Bratislava, 16. JÚL 2019
Číslo: 140727/J1-11/19

ROZHODNUTIE

ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu

Na základe „Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (Činnosť J1)“ zverejneného v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 587/2004 Z. z.“) a na základe Vašej žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019 zo dňa 12.04.2019 vedenej pod č. 140727, ktorá bola odborne posúdená v rámci hodnotiaceho procesu Environmentálneho fondu a po odporúčaní Radou Environmentálneho fondu

rozhodujem

podľa § 4 ods. 4 zákona č. 587/2004 Z. z. o poskytnutí finančných prostriedkov (podpore) z Environmentálneho fondu formou dotácie na rok 2019

Žiadateľovi: **Mesto Sered'**
Okres: Galanta
IČO: **00306169**
Účel dotácie (názov projektu): **Zníženie znečisťujúcich látok z dopravy formou prevádzky nového elektromobilu**
Dotáciu vo výške: **10.000,00 EUR**
slovom: desaťtisíc eur

V súlade s § 2 ods. 2 Vyhlášky č. 157/2005 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je podmienkou poskytnutia podpory formou dotácie na základe tohto rozhodnutia preukázanie, že žiadateľ má na financovanie účelu dotácie zabezpečených najmenej 5% nákladov z iných zdrojov, teda sumu

vo výške: **526,32 EUR**
slovom: päťstodvadsaťšesť eur a tridsaťdva centov

Nárok na plnú výšku poskytnutej dotácie vzniká po splnení všetkých zmluvných podmienok, ktoré sú uvedené v písomnej zmluve o poskytnutí podpory formou dotácie uzatvorenej s Environmentálnym fondom na základe tohto rozhodnutia.

Na poskytovanie podpory podľa zákona č. 587/2004 Z. z. sa vzťahuje zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).

Na rozhodovanie o poskytnutí podpory sa v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 587/2004 Z. z. nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).



Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 12.09.2019

I. prerokovalo v bode programu č. 13 predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie s názvom „**Vybudovanie novej verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily v meste Sered'**“ určenej na vybudovanie verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice

II. schvaľuje:

- a) predloženie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu s názvom „**Vybudovanie novej verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily v meste Sered'**“ realizovaného v rámci výzvy s kódom 18409/2019-4210-36886,
- b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie,
- c) zabezpečenie maximálnej výšky finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu z celkových oprávnených výdavkov vo výške 3 867,59 eur,
- d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Dôvodová správa

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 6 písm. c) zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá (schéma pomoci de minimis, DM – 6/2019), vyhlásilo dňa 1.7.2019

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

Kód výzvy: 18409/2019-4210-36886

Cieľom výzvy je podpora rozvoja elektromobility v Slovenskej republike formou rozvoja nabíjacej infraštruktúry. Oprávnení žiadatelia v rámci tejto výzvy sú obce, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie. Dátum uzavretia výzvy je 1. október 2019.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov štátneho rozpočtu vyčlenených na výzvu je 500 000 EUR.

Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu: 95 % dotácie zo štátneho rozpočtu a 5 % vlastné zdroje žiadateľa.

Poskytovateľ dotácie:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212

Zdroje:

<https://www.mhsr.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-na-podporu-budovania-verejne-pristupnych-elektrickych-nabijacich-stanic>

Mesto Sereď plánuje vypracovať projektovú žiadosť o dotáciu na vybudovanie verejne prístupnej elektronabíjacej stanice 2 x 22 kW. V rámci projektu boli vybrané tri (3) lokality (Námestie republiky, Námestie slobody, Kino Nova) pre umiestnenie jednej (1) elektronabíjacej stanice s dvomi (2) parkovacími miestami pre nabíjanie osobných áut. Z dôvodu dostupnosti elektrickej energie, minimálnych stavebných prác a vlastníckych vzťahov ku pozemkom bola pre elektronabíjacú stanicu vybraná lokalita – parkovisko na Námestí slobody.

Nová elektronabíjacia stanica má byť technicky vybavená s autentifikáciou zákazníka – RFID čítačka kariet s uplatnením kryptografických bezpečnostných mechanizmov, komunikáciou s back-end systémom, roamingom a pod. Celkové rozpočtové náklady na vybudovanie novej elektronabíjacej stanice sú vo výške 8 867,59 eur s DPH, z toho žiadosť o dotáciu bude vo výške 5 000,00 eur.